

获嘉县“中原农谷”30万亩高标准农 田示范区建设项目支出绩效自评总

结报告



自评单位：获嘉县农业农村局
日期：2025年5月



目



一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	2
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自我评价目的和意义	2
(二) 绩效自我评价对象和范围	3
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	5
(一) 绩效自我评价结果	5
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一：项目绩效自评表	9



一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

为进一步改善农田基础设施条件,持续提升农业防灾减灾能力,不断夯实粮食安全根基,切实扛稳粮食安全重任,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实省第十一次党代会精神,锚定“两个确保”,以提高农业灌溉效率、提升耕地地力、改善农田生态为核心,坚持“省主导、市统筹、县实施”原则,按照“六化”(建设标准化、装备现代化、应用智能化、经营规模化、管理规范、环境生态化)要求,集中连片建设高标准农田示范区,持续提升农业综合生产能力,助推全县农业现代化发展。

2、项目实施内容

获嘉县“中原农谷”高标准农田示范区建设项目,设计11个乡镇155个村,计划总投资为84628.0万,建设面积28.076万亩,共划分为四个片区:其中一区为黄堤镇、照镜镇、位庄乡、城关镇4个乡镇,共计36个行政村,建设面积为62180亩;二区为史庄镇、中和镇、徐营镇3个乡镇,共计45个行政村,建设面积为70940亩;三区为太山镇、大新庄镇2个乡镇,共计35个行政村,建设面积为67700亩;四区为冯庄镇、亢村镇2个乡镇,共计39个行政村以及1个园艺场,建设面积为79940亩。包括灌溉工程、排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、信息化工程、农田地力提升工程等工程。



(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2024 年共申请财政资金 10300 万元，当年实际执行 7229.024382 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 7229.024382 万元。详细支出如下所示：1、获嘉县“中原农谷”一区工程款 500 万元；2、获嘉县“中原农谷”四区工程款 255.266568 万元；3、获嘉县“中原农谷”一区工程款 1362.771165 万元；4、获嘉县“中原农谷”二区工程款 2122.99136 万元；5、获嘉县“中原农谷”三区工程款 1487.995289 万元；6、获嘉县“中原农谷”四区工程款 500 万元；7、获嘉县“中原农谷”一区工程款 490 万元；8、获嘉县“中原农谷”四区预付设备款 500 万元；9、获嘉县“中原农谷”一区工程款 10 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体



制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为获嘉县中原农谷 30 万亩高标准农田示范区建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 10300 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求：



单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、服务对象满意指标5分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：



- 
- 1、召开自我评价专门会议，进行自我评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
 - 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
 - 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
 - 4、综合上述工作成果，撰写项目自我评价报告；
 - 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自我评价得分为90.02分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下：

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

2024年项目全年预算资金为10300万元，全年执行数为7229.024382万元，预算执行率70.18%，根据评分标准，该指标标准分值10分，得7.02分。未到合同支付节点，资金未执行完

2、资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标



标准分值 5 分，得 3 分。未到合同支付节点，资金未执行完

(2) 拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 3 分。未到合同支付节点，资金未执行完

(3) 使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(4) 预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、成本指标分析

一级指标“成本指标”下设一个二级指标为“经济成本指标”。

2024 年项目财政资金 10300 万元，实际支出 7229.024382 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

4、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“建设高标准农田示范区面积”。

根据指标要求，建设高标准农田面积不超过 30 万亩，截止 2024 年 12 月 31 日，实际面积为 24 万亩，该指标标准



分值 15 分，得 15 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“高标准农田示范区项目验收合格率”。

根据指标要求，建设项目验收合格率需达到 100%，目前项目区已有 80%工程量验收合格，该指标标准分值为 10 分，得分为 8 分。项目尚未完全验收

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“示范区建设完成时间”。

根据指标要求，建设项目竣工日期为 2024 年 12 月 31 日，截止 2024 年 12 月 31 日，项目一区二区完工，整体尚未竣工，该指标标准分值为 5 分，得分为 4 分。项目未全部完工

5、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标为“社会效益指标”。

(1) 社会效益

“社会效益”下设三级指标“粮食综合生产能力”。

该项目已有 80%投入使用，产生社会效益，该指标标准分值为 25 分，实际综合得分为 25 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目调查群众 10 人，发放调查问卷 10 份。其中非常满意人数 8 人，满意 2 人，综合满意度为 95%，根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。





四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

(二) 项目存在的问题

项目推进较慢。

五、建议

加快项目实施完工。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

附件一：项目绩效自评表





		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性	5	3	未到合同支付节点，资金未执行完
		使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性	5	5	
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	建设 30 万亩高标准农田，保障耕地稳产高产、粮食稳定增产，恢复粮食主产功能，提高人均农业收入；有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，	项目一区二区基本完工。				





提高粮食综合生产能力		绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	成本指标	获嘉县“中原农谷”30万亩高标准农田示范项目建设	≤10300万元	7229.02万元	10	10	0.00			
	数量指标	建设高标准农田示范区面积	≤30万亩	24万亩	15	15	0.00			
	质量指标	高标准农田示范区项目验收合格率	=100%	80%	10	8	-20.00	项目尚未完全验收		
	时效	示范区建设完成时间	2024年12	80%	5	4	-20.00	项目未全部完工		



