

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		获嘉县“中原农谷”30万亩高标准农田示范区建设项目						
主管部门		获嘉县农业农村局		实施单位		获嘉县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10300	10300	7229.02	10	70.18 %	7.02	
	财政拨款	10300	10300	7229.02	-	70.18 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理		5	3	未到合同支付节点,资金未执行完	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	3	未到合同支付节点,资金未执行完	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设30万亩高标准农田,保障耕地稳产高产、粮食稳定增产,恢复粮食主产功能,提高人均农业收入;有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力		项目一区二区基本完工。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	获嘉县“中原农谷”30万亩高标准农田示范区建设	≤10300万元	7229.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设高标准农田示范区面积	≤30万亩	24万亩	15	15	0.00	
	质量指标	高标准农田示范区项目验收合格率	=100%	80%	10	8	-20.00	项目尚未完全验收
	时效指标	示范区建设完成时间	2024年12月31日前	80%	5	4	-20.00	项目未全部完工
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.02		

