



获嘉县先进制造业开发区管理委员会专项债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》，现将我单位2023年-2024年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

本单位23年、24年无一般债券。

二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

“获嘉县产业集聚区冷链仓储物流园”项目工程：2023年收到上级专项债券资金21200万元，2024年收到上级专项债券18800万元，总计40000万元。其中：

2023年专项债券资金为：

1. 21200万为年利率3.03%，30年期，合计21200万元；

2024年专项债券资金为：

1. 4400万为年利率2.21%，30年期；

2. 4800万为年利率2.60%，30年期；

3. 6600万为年利率2.17%，30年期；

4. 3000万为年利率2.37%，30年期；

合计18800万元。

该项目建设地址位于获嘉县产业集聚区新获路与东一路交叉口处西南角，南邻梧桐路，西邻安王路。

截止 24 年年末，累计使用债券资金 20316 万元，其中 2023 年使用专项债券已使用 14316 万元，2024 年使用专项债券资金 6000 万元。其中用于冷链仓储物流园项目建设 20316 万元，结余 19684 万元。计划支付时间：25 年按照工程进度支付。

（二）截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况等；

截至 2024 年 12 月底，根据“中环国际工程咨询有限公司”监理进度，“县产业集聚区冷链仓储物流园”项目已完成 50% 进度。该项目仍处于“在建”状态，暂未投入运营。

项目招投标时间、进场施工时间、完成的工程量及投资、项目运营情况等。

该项目 2023 年 4 月进行招投标，2023 年 5 月进场施工，截至 2024 年 12 月底，根据“中环国际工程咨询有限公司”监理进度显示该项目完成工程量为 50%，按照合同约定应付工程款 20090 万元、监理费 152.5 万元、地质勘察费 73.5 万元。实际支付 20316 万元（其中 24 年专项债券资金拨付 6000 万元），应付未付工程款 0 万元。由于该项目目前仍处于“在建”状态，暂未进“运营”阶段。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

该项目还处于“在建阶段”，暂未形成收益。